

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: PROGRAMA PRESUPUESTARIO U151 "REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

CONTRATO: MVC-832051978-E1-2023

CONSTRUCTOR: ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS

En la localidad de Estación la Colorada del municipio de Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la calle Agraristas, siendo las 12:00 horas del día 11 del mes de mayo de 2023. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, EL ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS Y LA C. MA. ELVIRA DOMINGUEZ BALDERAS; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGRARISTAS (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE CERVANTES CORONA A LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Estacion la Colorada

Municipio: Villa de Cos

Programa: PROGRAMA PRESUPUESTARIO U151 "REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	11	ABRIL	2023
FECHA DE TERMINACION	09	MAYO	2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2, GUARNICIONES Y BANQUETAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

DEMOLICION Y TERRACERIAS

CORTE DE CAJON HASTA 35 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL TIPO B INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DEL SITIO.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION HASTA UNA DISTANCIA DE 3.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMILICIONES POR KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, ESQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA DEPOSITARLO EN EL LUGAR DE DESTINO

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.

PAVIMENTOS

TRAZO Y NIVELACION DE ARROYO DE CALLE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: NIVEL, ESTACION, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



TOPES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 Y 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO DE VINIL, POSTE PTR 2X2 INCLUYE ANCLAJE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA TRAFICO EN TOPES Y/O CRUCES BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

GUARNICION DE 20 CM. DE BASE X 30 CM. DE ALTURA Y 15 CM. DE CORONA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA COMUN DE CONTACTO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBIADO, INCLUYE: COLOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR EN AREA DE BANQUETA RECIEN APLICADA, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA TRAFICO EN GUARNICION BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PESADO, PIEDRA, CASCAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

CONVENIO	FECHA	MONTO
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022.	11/04/2023	\$ 1' 600,124.73

EJERCIDA:

CONVENIO	FECHA	MONTO
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022.	09/05/2023	\$ 1' 600,124.73

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 1' 600,124.73

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 y/o FINIQUITO		11/04/2023	09/05/2023	\$1'600,124.73	\$1'600,124.73
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$1'600,124.73

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS


FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2214078 10/04/2023	\$ 160,012.47	CHUBB FIANZAS MONTERREY

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2214075 03/05/2023	\$ 160,012.47	CHUBB FIANZAS MONTERREY

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.




DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



