



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021.-2024

Para Siempre

0000225

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III 2023

CONTRATO: MVC/239951012-F-III-2023

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

En la Localidad de CHUPADEROS, Villa de Cos, Zac. en el Lugar que ocupa la obra, siendo las 12 horas del día 26 del mes de MAYO de 2023. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, C. JOSE SERGIO MONTENEGRO ZUÑIGA Y LA C. MA. DEL SOCORRO RAMOS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, LA REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y LA REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- CHUPADEROS

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2023

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre de la Empresa: OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

OPERADO FONDO III

www.villadecos.gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000226

OPERADO FONDO III

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	14	Abril	2023
FECHA DE TERMINACION	18	Mayo	2023

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

CONCEPTOS:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA X0 EN POSTE EXITENTE INCLUYE: 1 TORNILLO MAQ.16X76, 2 GRAPA REMATE RAL-8, 2 AISLADOR ASUS II-35 KV, 2 BASTIDOR B3, 3 AISLADOR 1C, BASTIDOR B1, 2 AISLADOR 3R,, 2 AISLADOR 4R, 2 CONECTOR LINEA VIVA, 2 CONECTOR ESTRIBO, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0, 5 CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; COLOCACION, ACARREO DE MATERIAL, GRUA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA X1 EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: 1 ABRAZADERA UC, 1 CRUCETA PV-200, 2 AISLADOR 33PD, 1 ABRAZADERA 1BS, 1, TIRANTE T2, 1 TORNILLO MAQ.16X76, 3 AISLADOR 1C, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5 CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; ACARREO, GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA X2 EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: 1 ABRAZADERA UC, 1 CRUCETA PV-200, 1 ABRAZADERA 1BS, 1, TIRANTE T2, 1 TORNILLO MAQ.16X76, 1 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 3 AISLADOR 1C, 2 ABRAZADERA 2BS, 1 CONECTOR LINEA VIVA, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5 CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; ACARREO, GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 (P1) INCLUYE: 1 CRUCETA PV-200, 1 ABRAZADERA 1BS, 1, TIRANTE T2, 1 TORNILLO MAQ.16X76, 2 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 3 AISLADOR 1C, 2 ABRAZADERA 2BS, 1 ML CABLE AG 5/16;, 1 GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0;, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16; 6 REMATE P/ACSR-2, 1 LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204, 1 BRAZO PARA LAMPARA LED, 1 GRAPA Y BASE, 2 GRILLETE GA1, 4 GUARDACABO G3, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; ACARREO, EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA; MANO DE OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; (P2) INCLUYE: 1 CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K, 1 ABRAZADERA UC, 3 CRUCETA PV-200, 1 ABRAZADERA 1BS; 2 TIRANTE T2, 2 TIRANTE H-1, 1 TORNILLO MAQ.16X76, 4 PERNO ANCLA DR 16X356; 5 OJO RE, MOLDURA RE, 2 AISLADOR ASUS II-35 KV, 3 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 3 AISLADOR 1C, 2 ABRAZADERA 2BS, 2 ABRAZADERA ANILLO 152, 2 PERNO ANCLA, 1 SOPORTE CV1, 2 AISLADOR 3R, 3 AISLADOR 4R, 3 ML CABLE AG 5/16, 1 GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0, 1 KG ALAMBRE AS-4, 2 CONECTOR LINEA VIVA, 2 CONECTOR ESTRIBO, 1 ELECTRODO DE TIERRA, 1 KG CABLE DE CU-2, 1 CARGA PARA SOLDAR CADWELL, 1 KG ALAMBRE DE CU-4, 1 TRANSF. TDA1-15-33000-120/240, 1 LOTE

www.villadecos.gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Para Siempre

0000227
OPERADO FONDO

CABLE THW-2, 1 LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204, 1 BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS, 1 PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO, 3 GRILLETE GA1, 4 GUARDACABO G3, ACARREO, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16, 6 REMATE P/ACSR-2, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; (P3) INCLUYE: 1 TORNILLO MAQ.16X76, 1 BASTIDOR B3, 1 BASTIDOR B1, 3 AISLADOR 1C, 2 ABRAZADERA 2BS, 1 ABRAZADERA 2UH, 2 PERNO ANCLA, 1 SOPORTE CV1, 2 AISLADOR 4R, 3 ML CABLE AG 5/16, 1 PROTECTOR DE RETENIDA, 1 GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16, 6 REMATE P/ACSR-2, 1 KG ALAMBRE AS-4, 1 ELECTRODO DE TIERRA, 1 KG CABLE DE CU-2, 1 CARGA PARA SOLDAR CADWELL, 1 LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204, 1 BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS, 3 GRILLETE GA1, 4 GUARDACABO G3, 8 REMATE P/CABLE AG 5/16, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; (P4) INCLUYE: 1 ABRAZADERA 2BS, 1 TORNILLO MAQ.16X76, 1BASTIDOR B3 BASTIDOR B1, 3 AISLADOR 1C, 2 ABRAZADERA 2BS, 1 ABRAZADERA 2UH, 1 SOPORTE CV1, 2 AISLADOR 4R, 2 ML CABLE AG 5/16, 1 PROTECTOR DE RETENIDA, 1 GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0, 4 REMATE P/CABLE AG 5/16, 1 REMATE P/ACSR-2, 1 KG ALAMBRE AS-4, 1 CONECTOR ESTRIBO, 1 KG CABLE DE CU-2, 1 CARGA PARA SOLDAR CADWELL, 1 LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204, 1 BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS, 2 GRILLETE GA1, 4 GUARDACABO G3, 6 REMATE P/ACSR-2, 5 CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; 5CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUM. E INSTALACION DE RETENIDA VOLADA ESTADA ANCLA VEA DE 7 METROS DE ALTURA INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2 ACSRS; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000228

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

ADQUISICION E INSTALACION DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204, CON BRAZO PARA LÁMPARA 1.0 MTS

PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO

PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE CFE.

TRAMITES DE AUTORIZACION DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CFE; INCLUYE TRANSLADOS A CFE FRESNILLO PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION DEL PROYECTO.

OPERADO FONDO III

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951012-F-III-2023	13 abril de 2023				\$ 987,510.70

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951012-F-III-2023	19 mayo 2023				\$ 987,510.70

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 987,510.70

www.villadecos-gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000229

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	CE9A4632-D028-4C66-82E4-B04512D8FB76	\$ 296,253.21	\$ 296,253.21
I (UNO Y/O FINIQUITO)	EA00C5A4-DD96-440B9D3A-A5A7F1319A79	\$ 691,257.49	\$ 987,510.70
	IMPORTE TOTAL CON IVA		\$ 987,510.70

OPERADO FONDO III

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	23A17353 13/04/2023	\$ 296,253.21 MN.	DORAMA, INSTITUCION GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	23A17354 13/04/2023	\$ 98,751.07 MN.	DORAMA, INSTITUCION GARANTIAS S.A.

www.villadecos-gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000230

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA


OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

www.villadecos.gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000231

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

EMPRESA: OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C. JOSE SERGIO MONTENEGRO ZUÑIGA

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



www.villadecos-gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000232



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

[Handwritten signature of Arq. Izzet Ortega de la Cruz]

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

[Handwritten signature of Arq. Miguel Angel Lopez Alvarez]

OPERADO FONDO III



RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: MA. DEL SOCORRO RAMOS GONZALEZ

FIRMA: _____

[Handwritten signature of Ma. del Socorro Ramos]

