

000207

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III 2023

CONTRATO: MVC/239951014-F-III-2023

CONTRATISTA: BOTSUANAY S.A. DE C.V.

En la Localidad de SAN RAMON, Villa de Cos, Zac. en el Lugar que ocupa la obra, siendo las 12 horas del día 08 del mes de MAYO de 2023
En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ. ADRIAN GONZALEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA Y LA C. MARIA AZUCENA LOPEZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, LA REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y LA REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- SAN RAMON

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2023

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre de la Empresa: BOTSUANAY S.A. DE C.V.

OPERADO FONDO III

000208

OPERADO FONDO III

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	14	Abril	2023
FECHA DE TERMINACION	02	Mayo	2023

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, VILLA DE COS, ZAC.

CONSEPTOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.

EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

RELLENO CON MATERIAL INHERTE DE BANCO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 15 A 20cm DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), AL 90% DE PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, CARGA, DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm. DE ESPESOR F'C=100KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCIÓN 1.2 X1.20 MTS , INCLUYE : ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCIÓN 40 X 55CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO DE 8" C 40 DE 4.70 MTS DE ALTURA ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL.14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

OPERADO FONDO III

000209

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN DIAGONALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA SECUNDARIA RECTANGULAR (FALDON) A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN VERTICALES Y DIAGONALES EN PTR DE 1 1/2" . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION TOPES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 Y 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE

SUMINISTRO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE, A BASE DE LÁMINA PINTRO CAL 26 INCLUYE; FIJACIÓN, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA CAL 24 CON UN DESARROLLO DE 55 CM. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU FIJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.


SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS ; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE; TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICO TWH DEL N0. 12, 14, CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DIMENSIÓN 2.00X1.60M CON MAMPARA DE 2 PATAS A UNA ALTURA DE 1.70M INCLUYE SERIGRAFÍA Y LOGOTIPOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



000210

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951014-F-III-2023	14 abril de 2023				\$ 1,645,643.41

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951014-F-III-2023	02 mayo 2023				\$ 1,645,643.41

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 1,645,643.41

OPERADO FONDO III

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	40819DFE-127C-4363-9915-7E0B8BEE7E62	\$ 493,693.02	\$ 493,693.02
1 (UNO)	D08B2BD8-9FD1-46CA-A794-8093B63CD390	\$ 1,151,950.39	\$ 1,645,643.41
	IMPORTE TOTAL CON IVA		\$ 1,645,643.41

000211

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	23A17364 13/04/2023	\$ 493,693.00 MN.	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	23A17365 13/04/2023	\$ 164,564.34 MN.	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
 MANUALES: NO APLICA
 INSTRUCTIVOS: NO APLICA
 CERTIFICADOS: NO APLICA
 GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
 ARCHIVOS: NO APLICA

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

EMPRESA: BOTSUANAY S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA

FIRMA: Mayra Alejandra Lopez Ibarra

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____





VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

000213

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



[Handwritten signature in blue ink]

Vo. Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



[Handwritten signature in blue ink: MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ]

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MARIA AZUCENA LOPEZ TORRES

FIRMA: _____

[Handwritten signature in blue ink: María Azucena López Torres]

[Handwritten mark]