

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III 2023

CONTRATO: MVC/239951030-F-III-2023

CONTRATISTA: OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.

En la Localidad de LA PRIETA, Villa de Cos, Zac. en el Lugar que ocupa la obra, siendo las 12 horas del día 10 del mes de JULIO de 2023
En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ. ADRIAN GONZALEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, C. SAUL MARTINEZ RIOS Y LA C. BERTHA PATRICIA VAZQUEZ QUIROZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, LA REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y LA REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- LA PRIETA

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2023

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre de la Empresa: OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	16	Junio	2023
FECHA DE TERMINACION	03	Julio	2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC.

CONSEPTOS:

DEMOLICION DE PAVIMENTO EXIXTENTE Y BANQUETA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CORTE DE CAJON HASTA 55 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL TIPO B INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DEL SITIO.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y DEMOLICION HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, CARGADO CON MAQUINA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y DEMOLICION HASTA UNA DISTANCIA DE KM, SUBSECUENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.

CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE: EXCAVACION; PLANTILLA TUBERIAS, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EXCAVACION, TUBERIA O MANGUERA SEGÚN CORRESPONDA, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TRAZO Y NIVELACION DE ARROYO DE CALLE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: NIVEL, ESTACION, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10X10, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GUARNICION DE 20 CM. DE BASE X 30 CM. DE ALTURA Y 15 CM. DE CORONA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA COMUN DE CONTACTO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBIADO, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA TRAFICO EN GUARNICION BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA, RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PESADO, PIEDRA, CASCAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA A BASE DE LAMINA CAL. 16. PTR DE 1/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ROTULACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DIMENSION 2.00X1.60M CON MAMPARA DE 2 PATAS A UNA ALTURA DE 1.70M INCLUYE SERIGRAFIA Y LOGOTIPOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951030-F-III-2023	15 Junio de 2023				\$ 1,002,242.48

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/239951030-F-III-2023	17 Julio 2023				\$ 1,002,242.48

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 1,002,242.48

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FOLIO DE FACTURA		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
I (UNO Y/O FINIQUITO)	70E86E74-C57E-46AA-88A9-B4E8D9337AEA		\$ 1,002,242.48	\$ 1,002,242.48
		IMPORTE TOTAL CON IVA		\$ 1,002,242.48

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	BKY-0141-0157280 15/06/2023	\$ 100,224.24 MN.	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

- PLANOS: NO APLICA
- MANUALES: NO APLICA
- INSTRUCTIVOS: NO APLICA
- CERTIFICADOS: NO APLICA
- GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
- ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

EMPRESA: OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C. SAUL MARTINEZ RIOS

FIRMA: Saul Martinez

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. BERTHA PATRICIA VAZQUEZ QUIROZ

FIRMA: _____