

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951005	401001	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 26°16'10.41" Long. 102°20'22.63"	1 POZO	\$593,436.57		\$ 562,687.16	0	0	0	0
159951006	401002	REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA.	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'36.46" Lat. 23°34'35.18"	1 POZO	\$51,283.60		\$ 51,283.60	0	0	0	0

159951008	401003	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 23°17'34.29"N Long. 102°21'21.66"O	1,015 ML	\$495,064.45		\$ 495,064.45	0	0	0	0
159951015	401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA	CAMPECHANA	Lat. 23°39'01.55" Long. 102°05'56.14"	1 POZO	\$388,537.78	\$ 34,662.08	\$ 360,040.74	0	0	0	9

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951017	401006	CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Lat. 23°48'14.26" Long. 102°31'06.70"	1 SUBESTACIÓN	\$288,490.84	\$ 127,980.13	\$ 214,527.38	0	0	0	44

159951022	401007	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	LOS ANGELES	Lat. 23°56'41.41" Long. 102°31'05.36"	1 POZO	\$397,341.60	\$ 14,694.15	\$ 14,694.15	0	0	0	4
159951023	401008	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	1 BOMBA	\$40,000.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	0	0	0	62
SUBTOTAL:						\$2,254,154.84	202,236.36	1,723,197.48		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	402- DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA:	JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951007	402001	AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°09'36.29"N Long. 102°19'40.47"O	310 M.L.	\$396,149.26		\$396,149.26	0	0	0	0
159951013	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	Lat. 23°16'54.55"N Long. 102°20'40.66"O	226 ML	\$273,136.20		\$273,135.80	0	0	0	0
159951014	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	50 ML	\$99,764.20		\$81,893.53	0	0	0	0
159951018	402006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'36.62" Long. 23°10'50.55"	211.5 ML	\$284,391.88	\$140,771.65	\$140,771.65	0	0	0	49

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951019	402004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'24.56" Long. 23°10'52.57"	60 ML	\$79,104.05	\$79,104.05	\$79,104.05	0	0	0	100
159951020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.20" Long. 23°09'29.73"	97 ML	\$137,370.90	\$41,211.27	\$41,211.27	0	0	0	30
SUBTOTAL:						\$1,269,916.49	\$261,086.97	\$1,012,265.56		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	405-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA:	JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951001	413001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015	ESTACIÓN LA COLORADA	N/A	N/A	\$352,156.00		\$352,156.00	0	0	0	100

159951011	413002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CABECERA MUNICIPAL	N/A	N/A	\$724,069.00		\$724,069.00	0	0	0	100
-----------	--------	---	--------------------	-----	-----	--------------	--	--------------	---	---	---	-----

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIADO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951016	405001	INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA	NUEVA PASTORIA	Lat. 101°90'83.57" Long. 23°58'86.58"	3 POSTES	\$98,931.99		\$29,679.60	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$1,175,156.99	\$0.00	1,105,904.60		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA:

407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951002	407001	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'47.48"N Long. 102°04'56.73"O	40 M2	\$190,535.83		\$190,535.83	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$190,535.83	\$0.00	\$190,535.83		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA: JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951012	408001	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'50.51" Lat. 23°4'49.90"	25 M2	\$39,703.44		\$39,703.44	0	0	0	0
159951009	408003	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	118 M2	\$104,423.26		\$104,423.26	0	0	0	0

159951010	408004	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'14.73" Lat. 23°04'57.86"	82.5 M2	\$14,890.27		\$14,890.27	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$159,016.97	\$0.00	\$159,016.97	0	-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA:	JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL

159951003	411002	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$92,293.85	\$0.00	\$92,293.85	0	0	0	0
159951003-03	411003	REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE COS	N/A	108.57 M2	\$88,861.73	\$30,000.00	\$30,000.00	0	0	0	34
SUBTOTAL:						\$181,155.58	\$30,000.00	\$122,293.85		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	412- GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA:	JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951003	412001	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$858,262.86	\$19,289.01	\$59,556.31	0	0	0	2.25
SUBTOTAL:						\$858,262.86	\$19,289.01	\$59,556.31		-	0	

		RECURSOS PENDIENTES POR PROGRAMAR	N/A	N/A	N/A	\$ 22,535,662.54						
--	--	-----------------------------------	-----	-----	-----	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL:	\$ 28,623,862.10	\$512,612.34	\$ 4,372,770.60
--------	------------------	--------------	-----------------

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951005	401001	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 26°16'10.41" Long. 102°20'22.63"	1 POZO	\$593,436.57		\$ 562,687.16	0	0	0	0
159951006	401002	REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA.	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'36.46" Lat. 23°34'35.18"	1 POZO	\$51,283.60		\$ 51,283.60	0	0	0	0
159951008	401003	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 23°17'34.29"N Long. 102°21'21.66"O	1,015 ML	\$495,064.45		\$ 495,064.45	0	0	0	0
159951015	401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA	CAMPECHANA	Lat. 23°39'01.55" Long. 102°05'56.14"	1 POZO	\$388,537.78	\$ 3,418.89	\$ 363,459.63	0	0	0	1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIADO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951017	401006	CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Lat. 23°48'14.26" Long. 102°31'06.70"	1 SUBESTACIÓN	\$288,490.84		\$ 214,527.38	0	0	0	0
159951022	401007	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	LOS ANGELES	Lat. 23°56'41.41" Long. 102°31'05.36"	1 POZO	\$397,341.60	\$ 58,208.40	\$ 72,902.55	0	0	0	15
159951023	401008	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	1 BOMBA	\$40,000.00		\$ 24,900.00	0	0	0	0
159951021	401009	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON		70 ML	\$39,044.02	\$ 39,044.02	\$ 39,044.02	0	0	0	100
SUBTOTAL:						\$2,293,198.86	\$100,671.31	1,823,868.79		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA:

402- DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951007	402001	AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°09'36.29"N Long. 102°19'40.47"O	310 M.L.	\$396,149.26		\$396,149.26	0	0	0	0
159951013	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	Lat. 23°16'54.55"N Long. 102°20'40.66"O	226 ML	\$273,136.20		\$273,135.80	0	0	0	0

159951014	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	50 ML	\$99,764.20		\$81,893.53	0	0	0	0
159951018	402006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'36.62" Long. 23°10'50.55"	211.5 ML	\$284,391.88	\$143,620.23	\$284,391.88	0	0	0	51

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951019	402004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'24.56" Long. 23°10'52.57"	60 ML	\$79,104.05		\$79,104.05	0	0	0	0

159951020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.20" Long. 23°09'29.73"	97 ML	\$137,370.90		\$41,211.27	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$1,269,916.49	\$143,620.23	\$1,155,885.79		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA:

405-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

	P R O Y E C T O		COORDENADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE FI
--	-----------------	--	-------------	--	----------------------	--------------------	-----------

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951001	413001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015	ESTACIÓN LA COLORADA	N/A	N/A	\$352,156.00		\$352,156.00	0	0	0	100
159951011	413002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CABECERA MUNICIPAL	N/A	N/A	\$724,069.00		\$724,069.00	0	0	0	100

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951016	405001	INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA	NUEVA PASTORIA	Lat. 101°90'83.57" Long. 23°58'86.58"	3 POSTES	\$98,931.99		\$29,679.60	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$1,175,156.99	\$0.00	1,105,904.60		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA:	AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951002	407001	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'47.48"N Long. 102°04'56.73"O	40 M2	\$190,535.83		\$190,535.83	0	0	0	0
159951025	407002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EMILANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA		2 AULAS	\$462,280.85	\$138,684.25	\$138,684.25	0	0	0	30
SUBTOTAL:						\$652,816.68	\$138,684.25	\$329,220.08		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
 SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA:	AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951012	408001	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'50.51" Lat. 23°4'49.90"	25 M2	\$39,703.44		\$39,703.44	0	0	0	0
159951009	408003	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	118 M2	\$104,423.26		\$104,423.26	0	0	0	0
159951010	408004	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'14.73" Lat. 23°04'57.86"	82.5 M2	\$14,890.27		\$14,890.27	0	0	0	0
159951024	408007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS COMUNIDADES	N/A	80 BENEFICIARIOS	\$152,200.00	\$152,200.00	\$152,200.00	0	0	0	100

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
	413003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 406 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES (CONVENIO)	VARIAS COMUNIDADES	N/A	406 ACCIONES	\$2,276,204.00	\$2,276,204.00	\$2,276,204.00	0	0	0	100
SUBTOTAL:						\$2,587,420.97	\$2,428,404.00	\$2,587,420.97	0	-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA:

411- DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951003	411002	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$92,293.85	\$0.00	\$92,293.85	0	0	0	0
159951003-03	411003	REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE COS	N/A	108.57 M2	\$88,861.73	\$58,861.73	\$88,861.73	0	0	0	66
SUBTOTAL:						\$181,155.58	\$58,861.73	\$181,155.58		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 412- GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951003	412001	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$858,262.86	\$32,621.00	\$80,347.81	0	0	0	3.80
SUBTOTAL:						\$858,262.86	\$32,621.00	\$80,347.81		-	0	

		RECURSOS PENDIENTES POR PROGRAMAR	N/A	N/A	N/A	\$ 19,590,833.67						
--	--	-----------------------------------	-----	-----	-----	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL:	\$ 28,608,762.10	\$2,902,862.52	\$ 7,263,803.62
--------	------------------	----------------	-----------------

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951005	401001	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 26°16'10.41" Long. 102°20'22.63"	1 POZO	\$593,436.57		\$ 562,687.16	0	0	0	0
159951006	401002	REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA.	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'36.46" Lat. 23°34'35.18"	1 POZO	\$51,283.60		\$ 51,283.60	0	0	0	0

159951008	401003	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Lat. 23°17'34.29"N Long. 102°21'21.66"O	1,015 ML	\$495,064.45		\$ 495,064.45	0	0	0	0
159951015	401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA	CAMPECHANA	Lat. 23°39'01.55" Long. 102°05'56.14"	1 POZO	\$392,514.31		\$ 363,459.63	0	0	0	0

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951017	401006	CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Lat. 23°48'14.26" Long. 102°31'06.70"	1 SUBESTACIÓN	\$288,490.84		\$ 214,527.38	0	0	0	0

159951022	401007	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	LOS ANGELES	Lat. 23°56'41.41" Long. 102°31'05.36"	1 POZO	\$434,048.82	\$ 68,853.97	\$ 144,504.82	0	0	0	16
159951023	401008	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	1 BOMBA	\$40,000.00	\$ 9,280.00	\$ 34,180.00	0	0	0	23
159951021	401009	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON		70 ML	\$39,044.02		\$ 39,044.02	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$2,333,882.61	\$78,133.97	1,904,751.06		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

SUB-PROGRAMA:402- DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE F
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951007	402001	AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°09'36.29"N Long. 102°19'40.47"O	310 M.L.	\$396,149.26		\$396,149.26	0	0	0	0
159951013	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	Lat. 23°16'54.55"N Long. 102°20'40.66"O	226 ML	\$273,136.20		\$273,135.80	0	0	0	0
159951014	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	50 ML	\$99,764.20		\$81,893.53	0	0	0	0
159951018	402006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'36.62" Long. 23°10'50.55"	211.5 ML	\$284,391.88		\$284,391.88	0	0	0	0

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951019	402004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 102°28'24.56" Long. 23°10'52.57"	60 ML	\$79,104.05		\$79,104.05	0	0	0	0
159951020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.20" Long. 23°09'29.73"	97 ML	\$137,370.90	\$96,159.63	\$137,370.90	0	0	0	70
159951031	402008	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Lat. 102°23'33.10" Long. 23°47'35.94"	1 OBRA	\$265,097.13	\$79,529.14	\$79,529.14	0	0	0	30
SUBTOTAL:						\$1,535,013.62	\$175,688.77	\$1,331,574.56		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 405-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL

159951001	413001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015	ESTACIÓN LA COLORADA	N/A	N/A	\$352,156.00		\$352,156.00	0	0	0	100
159951011	413002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CABECERA MUNICIPAL	N/A	N/A	\$724,069.00		\$724,069.00	0	0	0	100

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO						RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	

DE OBRA	(clave)	NOMBRE		N	APROBADAS	(TECHO FINANCIERO)	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951016	405001	INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA	NUEVA PASTORIA	Lat. 101°90'83.57" Long. 23°58'86.58"	3 POSTES	\$98,931.99		\$29,679.60	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$1,175,156.99	\$0.00	1,105,904.60		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III 2015

SUB-PROGRAMA:

407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951002	407001	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'47.48"N Long. 102°04'56.73"O	40 M2	\$190,535.83		\$190,535.83	0	0	0	0
159951025	407002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EMILANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA		2 AULAS	\$462,280.85		\$138,684.25	0	0	0	0
159951026	407003	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA		2 AULAS	\$462,280.85	\$138,684.25	\$138,684.25	0	0	0	30
SUBTOTAL:						\$1,115,097.53	\$138,684.25	\$467,904.33		-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951012	408001	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'50.51" Lat. 23°4'49.90"	25 M2	\$39,703.44		\$39,703.44	0	0	0	0
159951009	408003	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	118 M2	\$104,423.26		\$104,423.26	0	0	0	0
159951010	408004	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°16'14.73" Lat. 23°04'57.86"	82.5 M2	\$14,890.27		\$14,890.27	0	0	0	0
159951024	408007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS COMUNIDADES	N/A	80 BENEFICIARIOS	\$152,200.00		\$152,200.00	0	0	0	0

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
	413003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 406 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES (CONVENIO)	VARIAS COMUNIDADES	N/A	406 ACCIONES	\$2,276,204.00		\$2,276,204.00	0	0	0	0
SUBTOTAL:						\$2,587,420.97	\$0.00	\$2,587,420.97	0	-	0	

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA:	411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951003	411002	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$92,293.85	\$0.00	\$92,293.85	0	0	0	0
159951003-03	411003	REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE COS	N/A	108.57 M2	\$88,861.73		\$88,861.73	0	0	0	0
SUBTOTAL:							\$181,155.58	\$0.00	\$181,155.58		-	0

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: 412- GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FISCAL %
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
159951003	412001	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$858,262.86	\$5,114.00	\$85,461.81	0	0	0	0.60
SUBTOTAL:						\$858,262.86	\$5,114.00	\$85,461.81		-	0	

		RECURSOS PENDIENTES POR PROGRAMAR	N/A	N/A	N/A	\$ 18,822,771.94						
--	--	-----------------------------------	-----	-----	-----	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL:	\$ 28,608,762.10	\$397,620.99	\$ 7,664,172.91
--------	------------------	--------------	-----------------

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
95	0	95	X	
100	0	100		X

100	0	100		X
93	9	93	X	

FECHA: 05/08/2015

HOJA 2 DE 10

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
74	44	74		X

4	4	4	X	
62	62	62		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X
100	0	99.99985355		X
82	0	82		X
49	49	49		X

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	100	100		X
30	30	30		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/08/2015

HOJA 5 DE 10

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
%				
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	100	100	X	

100	100	100	X	
-----	-----	-----	---	--

FECHA: 05/08/2015

HOJA 6 DE 10

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
30	-	30		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/08/2015

HOJA 7 DE 10

NANCIERO 6	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	-	100		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/08/2015

HOJA 8 DE 10

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	100	100		X
	100	100		X

100	100	100		X
-----	-----	-----	--	---

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/08/2015

HOJA 9 DE 10

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO

100	0	100		X
34	34	34		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/08/2015

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
6.94	2.25	6.94	N/A	N/A

--	--	--	--	--

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
95	0	95	X	
100	0	100		X
100	0	100		X
94	1	94	X	

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
74	0	74		X
18	15	18	X	
62	0	62		X
100	100	100		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X
100	0	99.99985355		X

82	0	82		X
100	51	100		X

FECHA: 05/09/2015

HOJA 4 DE 11

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X

30	0	30		X
----	---	----	--	---

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/09/2015

HOJA 5 DE 11

NANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EFECUCIÓN
----------	---------------	------------------------

6	%		MODALIDAD DE EJECUCION	
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
				POR CONTRATO
	100	100	100	N/A
	100	100	100	N/A

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
30	-	30		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/09/2015

HOJA 7 DE 11

NANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
%		%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
100	-	100		X	
30	30	30		X	

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	100	100		X
	100	100		X
	100	100		X
	100	100		X

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	MENSUAL ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	100	100	N/A	N/A

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/09/2015

NANCIERO 6	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X
100	66	100		X

FECHA: 05/09/2015

HOJA 11 DE 11

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO
	9.36	3.80	9.36	N/A N/A

--	--	--	--	--

FECHA: 05/10/2015

HOJA 1 DE 11

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
95	0	95	X	
100	0	100		X

100	0	100		X
93	0	93	X	

FECHA: 05/10/2015

HOJA 2 DE 11

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
74	0	74		X

33	16	33	X	
85	23	85		X
100	0	100		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X
100	0	99.99985355		X
82	0	82		X
100	0	100		X

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0	100		X
100	70	100		X
30	30	30		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/10/2015

HOJA 5 DE 11

NANCIERO 6	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO

100	100	100	N/A	N/A
100	100	100	N/A	N/A

FECHA: 05/09/2015

HOJA 6 DE 11

NANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
6	%	

ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
30	-	30		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	-	100			X
30	-	30			X
30	30	30			X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/10/2015

HOJA 8 DE 11

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	100	100		X
	100	100		X
	100	100		X
	100	100		X

NANCIERO 6	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
100	0	100	N/A	N/A

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/10/2015

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	100	0	100	X
	100	-	100	X

FECHA: 05/10/2015

HOJA 11 DE 11

NANCIERO 6	AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	9.96	0.60	9.96	N/A
			N/A	N/A

--	--	--	--	--

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL