VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ING. JORGE LUIS ALVAREZ GUERRA

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III 2016

CONTRATO: MVC/179951013/F-III-2017

CONTRATISTA: ING. JORGE LUIS ÁLVAREZ GUERRA

En la Localidad de El Socorro, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa el Auditorio Ejidal de la Comunidad, siendo las Trece horas del día 20 del mes de JUNIO del 2017. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C. RAMIRO FLORES MORAN, ING JULIÁN NIÑO MUÑOZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, PROF. NOÉ MALDONADO TORRES, ANDREA MOTA CARDONA, , ING. JORGE ÁLVAREZ GUERRA E ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, SUB COORDINADOR DESARROLLO SEDESOL TERRITORIAL ZACATECAS, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE 05 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO, VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: EL SOCORRO.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2017

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: ING. JORGE LUIS ÁLVAREZ GUERRA

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ING. JORGE LUIS
ALVAREZ GUERRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	23	05	2017
FECHA DE TERMINACIÓN	23	08	2017

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCIÓN DE 05 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO, VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

FIRME DE CONCRETO F´C= 100KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR CON REVENIMIENTO DE 8 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4", ELAVORADO EN OBRA.CON CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 0.15X0.20 CMS CON VARILLA DE 3/8 DE DIAM. Y ESTRIBOS 1/4" A 20 CMS Y REFORZADO CN MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: SANDRINEL PARA AREA DE REGADERA CON PENDIENTE DE L 2% A COLADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM DE 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS.

CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK CON 1 VARILLA DE 3/8" ANCLADA Y AMARRADA A LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, VARILLA CORRUGADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: CIMBRADO,DECIMBRADO,FABRICACION,ELEVACIONES, HERRAMIENTA , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. NOTA:INCLUYE PRETIL DE TABICON 11X14X28 EN 3 LADOS Y VOLADO DE 10 CMS CON GOTERON.

APLANADO DE MUROS CON ESTUCO A UNA ALTURA DE 3 MTS MAXIMO, INCLUYE MTERIALES.

CONEXIÓN A RED DE DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 MTS. INCLUYE: TUBERIA PVC PARED GUESA DE 6", COPLES, CODOS, TEES DE PVC PARED GRUESA, EXCAVACION EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA,MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 130 LTS CERTIFICADO. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE Y TAZA ROYALTI , INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES , MANO DE OBRA, INSTALACION HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ROYALTI, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ANTISARRO CROMADA METALFLU, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO BICAPA TRADICIONAL CON EQUIPO, DE 450 LTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, INCLUYE: APAGADOR, CAJA CHALUPA, POLIDUCTO, CAJA CHASIS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, NOTA: NO SE CONSIDERA LA VIVIENDA SOLO SALIDAS CON PUNTAS A LIMITE DE BAÑO.

SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA W.C. INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA LAVABO INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA REGADERA INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

CONEXIÓN DE TINACO, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

BASE METALICA DE HERRERIA PARA SOPORTE DE TINACO EN LOSA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA DE 70 CMS CON MARCO METALICO, INCLUYE: INSTALACION , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SIN VIDRIO.

PLACA ALUSIVA A LA OBRA CON LOGOTIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ING. JORGE LUIS ALVAREZ GUERRA

La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA: **$ 174,906.02**

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL
MVC/179951013/F-III-2017	**23/05/2017**	**$ 174,906.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$ 174,906.02**

EJERCIDA: **$ 174,906.02**

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL
MVC/179951013/F-III-2017	**23/05/2017**	**$ 174,906.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$ 174,906.02**

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: **$ 174,906.02**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1	-	23/05/2017	08/06/2017	**$ 129,689.80**	**$ 129,689.80**
2	-	29/11/2016	30/12/2016	**$ 45,216.22**	**$ 174,906.02**

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	5319-09631-1 23/03/2017	$ 52,471.80	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	5319-09647-2 23/03/2017	$ 17,490.60	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	5319-09648-5 23/03/2017	$ 17,490.60	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ING. JORGE LUIS
ALVAREZ GUERRA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTÍAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ING. JORGE LUIS
ALVAREZ GUERRA

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: ING. JORGE LUIS ÁLVAREZ GUERRA.

REPRESENTANTE: ING. JORGE LUIS ÁLVAREZ GUERRA

FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: C. RAMIRO FLORES MORAN

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA.

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIÁN NIÑO MUÑOZ.

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROF. NOÉ TORRES MALDONADO

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO VILLA DE COS, ZAC

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobiernemos Diferente

ING. JORGE LUIS
ALVAREZ GUERRA

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ANDREA MOTA CARDONA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____

TESTIGO: (POR PARTE DE LA SEDESOL ESTATAL)

NOMBRE: ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO.

CARGO: SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL

FIRMA: _____